



ВІННИЦЬКА
ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ



Підсумки реалізації Національної програми

**ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ**

В 2020 РОЦІ



Карта проєктів



Школи - 5

Кількість нових проєктів **1**
Добудова існуючих **4**



Дитячі садки - 5

Створення нових об'єктів **3**
Добудова об'єктів **2**



Стадіони - 5

Кількість нових проєктів **4**
Реконструкція **1**



Школи - 5

Кількість нових проєктів **1**

Добудова та реконструкція існуючих **4**

- 1) ЗЗСО I-III ст №24 м Вінниця р-н "Поділля" 1200 уч місць
- 2) ОНЗ ЗЗСО I-III ст №2 м Ямпіль 1160 уч місць
- 3) Іллінецький НВК ЗСО I-III ст - гімназія №2 750 уч місць
- 4) КЗ ЗЗСО I-III ст №2 смт Чернівці 400 уч місць
- 5) ЗЗСО I-III ст смт Оратів 226 уч місць

 **ВАРТІСТЬ** 198,681 млн грн  3736 уч місць
5 проєктів

ДФРР 37,444 млн грн

Місцеві бюджети 6,759 млн грн



Дитячі садки - 5

Створення нових об'єктів **3**

Добудова об'єктів **2**

- 1) ДНЗ м. Хмільник 320 місць
- 2) ДНЗ "Сонечко" смт Теплик 200 місць
- 3) ДНЗ №75 м Вінниця 296 місць
- 4) ДНЗ смт Шпиків 70 місць
- 5) ДНЗ "Ромашка" м Жмеринка 50 місць

 **ВАРТІСТЬ** 59,89 млн грн  936 місць
5 проєктів

ДФРР 21,39 млн грн


Місцеві бюджети 21,697 млн грн



Стадіони - 5

Кількість нових проєктів **1**

Реконструкція **4**

- 1) Стадіон м Хмільник 156 глядацьких місць
- 2) Спортивний майданчик м Немирів 52 глядацьких місць
- 3) Стадіон на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу 368 глядацьких місць
- 4) Спортивне ядро на території ЗОШ I-III ст №33 м Вінниця 198 глядацьких місць
- 5) Спорткомплекс "Здоров'я" м Вінниця 

 **ВАРТІСТЬ** 113,84 млн грн  774 глядацьких місць
5 проєктів

ДФРР 37,517 млн грн

Місцеві бюджети 19,561 млн грн



Школи

Загальноосвітня школа I-III ст №24, житловий квартал №8 району «Поділля», м. Вінниця - будівництво



ВАРТІСТЬ 169675,08
тис.грн

Передбачено 35400,87
тис.грн

ДФРР 30362,46
тис.грн

Місцевий 5038,41
бюджет тис.грн

Профінансовано 35400,87
тис.грн

ДФРР 30362,46
тис.грн

Місцевий 5038,41
бюджет тис.грн

Освоєно 35400,87
тис.грн

ДФРР 30362,46
тис.грн

Місцевий 5038,41
бюджет тис.грн



ПОТУЖНІСТЬ 1200
уч місць



ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ

Початок 2015 р

Завершення 16.07.2020р



Іллінецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст - гімназія № 2» - капітальний ремонт



 **ВАРТІСТЬ** 6859,86
тис.грн

Передбачено 1136,13
тис.грн

ДФРР 906,13
тис.грн

Місцевий 230,00
бюджет тис.грн

Профінансовано 1136,13
тис.грн

ДФРР 906,13
тис.грн

Місцевий 230,00
бюджет тис.грн

Освоєно 1136,13
тис.грн

ДФРР 906,13
тис.грн

Місцевий 230,00
бюджет тис.грн

 **ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 25.08.2020р



 **ПОТУЖНІСТЬ** 750
уч місць



Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів (початкова школа) смт. Оратів із впровадженням енергозберігаючих технологій по вул. Паркова 18, смт. Оратів, Оратівського району, Вінницької області



ВАРТІСТЬ 5000,86
тис.грн

Передбачено 1528,38
тис.грн

ДФРР 651,68
тис.грн

Місцевий 876,80
бюджет тис.грн

Профінансовано 1332,38
тис.грн

ДФРР 651,68
тис.грн

Місцевий 680,80
бюджет тис.грн

Освоєно 1332,38
тис.грн

ДФРР 651,68
тис.грн

Місцевий 680,80
бюджет тис.грн



ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ

Початок 2019 р

Завершення 31.07.2020р



ПОТУЖНІСТЬ

226
уч місць



Опорний навчальний заклад загальної середньої освіти I-III ст
№ 2 ім.Івана Богуна, м. Ямпіль - капітальний ремонт з
будівництвом спортивного майданчика



 **ВАРТІСТЬ** 10547,29
тис.грн

Передбачено 1739,15
тис.грн

ДФРР 1565,24
тис.грн

Місцевий 173,92
бюджет тис.грн

Профінансовано 1739,02
тис.грн

ДФРР 1565,24
тис.грн

Місцевий 173,78
бюджет тис.грн

Освоєно 1662,89
тис.грн

ДФРР 1496,79
тис.грн

Місцевий 166,10
бюджет тис.грн

 **ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 26.08.2020р



 **ПОТУЖНІСТЬ** 1160
уч місць



Чернівецька ЗОШ I-III ступенів №2 по
вул. Мічуріна, 39, смт Чернівці - реконструкція



ВАРТІСТЬ 6597,81
тис.грн

Передбачено 4399,01
тис.грн

ДФРР 3959,00
тис.грн

Місцевий 440,01
бюджет тис.грн

Профінансовано 4399,01
тис.грн

ДФРР 3959,00
тис.грн

Місцевий 440,01
бюджет тис.грн

Освоєно 4399,01
тис.грн

ДФРР 3959,00
тис.грн

Місцевий 440,01
бюджет тис.грн

 **ПОТУЖНІСТЬ** 400
уч місць

 **ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 26.10.2020р

 **Дитячі садки**

Дошкільний навчальний заклад №1 по
вул.Декабристів, 13, м. Хмельник - реконструкція



 **ВАРТІСТЬ** 9809,35
тис.грн

Передбачено 9755,43
тис.грн

ДФРР 6270,00
тис.грн

Місцевий 3485,43
бюджет тис.грн

Профінансовано 7640,66
тис.грн

ДФРР 6270,00
тис.грн

Місцевий 1370,66
бюджет тис.грн

Освоєно 7640,66
тис.грн


ДФРР 6270,00
тис.грн

Місцевий 1370,66
бюджет тис.грн

 **ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2020 р

Завершення **28.12.2020р**

 **ПОТУЖНІСТЬ** 320
місць
черга до ДНЗ 180 дітей



Дитячі садки

Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №75 Вінницької міської ради» по вул.600річчя, 62 в м.Вінниця



ВАРТІСТЬ 21235,60
тис.грн

Передбачено 12472,84
тис.грн

Місцевий 12472,84
бюджет тис.грн

Профінансовано 12331,75
тис.грн

Місцевий 12331,75
бюджет тис.грн

Освоєно 11862,52
тис.грн

Місцевий 11862,52
бюджет тис.грн



ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ

Початок 2019 р

Завершення **грудень 2020 р**



ПОТУЖНІСТЬ

296
місць



Дитячі садки

Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул.Незалежності в смт.Шпиків Тульчинського району Вінницької області



ВАРТІСТЬ 17661,00
тис.грн

Передбачено 10866,713
тис.грн

ДФРР 7099,97
тис.грн

Місцевий 3766,74
бюджет тис.грн

Профінансовано 8175,50
тис.грн

ДФРР 7099,97
тис.грн

Місцевий 1075,54
бюджет тис.грн

Освоєно 8175,50
тис.грн

ДФРР 7099,97
тис.грн

Місцевий 1075,54
бюджет тис.грн



ПОТУЖНІСТЬ

70
місць



ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ

Початок 2012 р

Завершення 20.09.2020р



Дитячі садки

Дошкільний навчальний заклад №7 «Ромашка» корпус 2 по вул. Космонавтів, 139, м. Жмеринка - капітальний ремонт



ВАРТІСТЬ 5778,39
тис.грн

Передбачено 5720,56
тис.грн

ДФРР 4398,20
тис.грн

Місцевий 1322,36
бюджет тис.грн

Профінансовано 5499,25
тис.грн

ДФРР 4398,20
тис.грн

Місцевий 1101,05
бюджет тис.грн

Освоєно 5332,15
тис.грн

ДФРР 4321,10
тис.грн

Місцевий 1101,05
бюджет тис.грн



ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ

Початок 18.06.2020 р

Завершення 20.12.2020 р



ПОТУЖНІСТЬ 50
місць
черга до ДНЗ 250 дітей



Дитячі садки

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко» (корпус №1 та корпус №2) вул. Гоголя, 3, смт Теплик - капітальний ремонт



ВАРТІСТЬ 5409,67
тис.грн

Передбачено 4272,11
тис.грн

ДФРР 3622,00
тис.грн

Місцевий 650,11
бюджет тис.грн

Профінансовано 3890,39
тис.грн

ДФРР 3622,00
тис.грн

Місцевий 268,39
бюджет тис.грн

Освоєно 3890,39
тис.грн

ДФРР 3622,00
тис.грн

Місцевий 268,39
бюджет тис.грн



ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ

Початок 24.03.2020 р

Завершення 25.09.2020 р



ПОТУЖНІСТЬ

200
місць

черга до ДНЗ 90 дітей

ФОС Стадіони

Нове будівництво стадіону на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за адресою: вул.Нагірна, 13 в м.Вінниця



ВАРТІСТЬ 30633,26
тис.грн

Передбачено 16884,63
тис.грн

ДФРР 15194,00
тис.грн

Місцевий 1690,63
бюджет тис.грн

Профінансовано 16884,63
тис.грн

ДФРР 15194,00
тис.грн

Місцевий 1690,63
бюджет тис.грн

Освоєно 16602,72
тис.грн

ДФРР 14918,60
тис.грн

Місцевий 1684,12
бюджет тис.грн



ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ

Початок 2018 р


Завершення 422.12.2020р



ПОТУЖНІСТЬ 368
глядацьких місць

 Стадіони

Реконструкція будівлі комунальної організації “Спорткомплекс “Здоров’я”
по вул. Якова Шепеля, 23, в м. Вінниці



ВАРТІСТЬ 40210,46
тис.грн

Передбачено 10102,83
тис.грн

ДФРР 9092,00
тис.грн

Місцевий 1010,83
бюджет тис.грн

Профінансовано 10102,83
тис.грн

ДФРР 9092,00
тис.грн

Місцевий 1010,83
бюджет тис.грн

Освоєно 10061,09
тис.грн

ДФРР 9050,26
тис.грн

Місцевий 1010,83
бюджет тис.грн



ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ

Початок 2018 р

Завершення 18.09.2020р



 Стадіони

Реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської ради» по вул.Порика, 20 в м.Вінниця



ВАРТІСТЬ 29025,48
тис.грн

Передбачено 16215,75
тис.грн

ДФРР 5000,00
тис.грн

Місцевий 11215,75
бюджет тис.грн

Профінансовано 16215,75
тис.грн

ДФРР 5000,00
тис.грн

Місцевий 11215,75
бюджет тис.грн

Освоєно 16215,75
тис.грн

ДФРР 5000,00
тис.грн

Місцевий 11215,75
бюджет тис.грн



ПОТУЖНІСТЬ 198
глядацьких місць



ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ

Початок 2019 р

Завершення 12.07.2020р



ФОС Стадіони

Реконструкція спортивного майданчика КЗ «Немирівський спортивний комплекс» Немирівської міської ради під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту за адресою: Вінницька область, місто Немирів, вул.Соборна, 78



ВАРТІСТЬ 6075,41
тис.грн

Передбачено 6015,93
тис.грн

ДФРР 3515,93
тис.грн

Місцевий 2500,00
бюджет тис.грн

Профінансовано 6015,93
тис.грн

ДФРР 3515,93
тис.грн

Місцевий 2500,00
бюджет тис.грн

Освоєно 5775,83
тис.грн

ДФРР 3515,93
тис.грн

Місцевий 2259,90
бюджет тис.грн



ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ

Початок 02.06.2020 р

Завершення 26.10.2020р



ПОТУЖНІСТЬ 52
глядацьких місць

 **Стадіони**

Капітальний ремонт міського стадіону ДЮСШ «Авангард»
по вул. Незалежності, 52а в місті Калинівка Вінницької області



 **ВАРТІСТЬ** 7890,94
тис.грн

Передбачено 7859,17
тис.грн

ДФРР 4715,50
тис.грн

Місцевий 3143,67
бюджет тис.грн

Профінансовано 5258,96
тис.грн


ДФРР 4715,50
тис.грн

Місцевий 543,46
бюджет тис.грн

Освоєно 5194,13
тис.грн

ДФРР 4650,67
тис.грн

Місцевий 543,46
бюджет тис.грн

 **ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 17.07.2019 р

Завершення 25.11.2020р

 **ПОТУЖНІСТЬ** 156
глядацьких місць



ВІННИЦЬКА
ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ



Дякую за увагу!



м. Вінниця,
вул. Соборна 50



(0432) 50-42-00



oda@vin.gov.ua



<http://vin.gov.ua>